

COMUNE DI TUGLIE

PROVINCIA DI LECCE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELL'ARREDO URBANO DEL COMUNE DI TUGLIE.

Decreto Ministero dell'Interno del 14.01.2022 - Annualità 2022

Contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.

Progetto Esecutivo: approvato con Delibera GC n.134 del 21.07.2022

Impresa esecutrice: NUOVA FISE s.r.l.
con sede: Zona Industriale S.S. 101 Km. 19+300 - GALATONE (LE) P.IVA:
0227919075

Importo netto dei lavori da contratto: € 19.658,36 oltre IVA, di cui € 19.150,00 per lavori ed € 508,36 per oneri sicurezza

Importo netto dei lavori da perizia di variante: € 20.151,97 oltre IVA, di cui € 19.643,61 per lavori ed € 508,36 per oneri sicurezza

Codice univoco di progetto: E87H220092080001

Codice identificativo gara: 934345F26

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.M. 50/2016 e s.m.i.)

1. Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura del Geometra Roberto Malecore, incaricato con Determina Dirigenziale n° 400 del 20.07.2022, ed è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 134 del 21.07.2022 per un importo complessivo di € 25.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta (esclusi oneri per la sicurezza)	19.191,64 €
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	508,36 €
c) Imprevisti e arrotondamenti	836,00 €
d) Acquisizione aree o immobili e incentivo	394,00 €
e) Spese tecniche	2.000,00 €
f) Cassa previdenziale	100,00 €
g) Iva lavori 10%	1.970,00 €
h) Somme a disposizione dell'amministrazione	5.300,00 €
i) Totale importo di progetto	25.000,00 €

2. Gara d'appalto

Con Determinazione n° 409 del 26.07.2022 è stato avviato il procedimento finalizzato all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ricorrendo alla procedura dell'affidamento diretto ex art.1 comma 2 lettera a della Legge 11 settembre 2020 n° 120 di cui è possibile avvalersi, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs n° 50/2016.

L'intera procedura di affidamento si è svolta utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica denominata TuttoGare.

Con nota prot. n° 8258 del 26 luglio 2022, trasmessa in data 27 luglio 2022 a mezzo della piattaforma telematica TuttoGare con plico n° 3138548 è stata invitata a manifestare disponibilità formale all'accettazione dell'affidamento diretto per l'appalto di esecuzione dei lavori secondo le condizioni e le modalità stabilite dal RUP la Ditta Nuova Fise S.r.l. con sede presso la zona industriale S.S. 101 km 19+300 - Galatone (Le) P.Iva 02279190751.

Con nota prot. n° 3142420 del 28 luglio 2022 la succitata ditta ha dimostrato la disponibilità formale all'accettazione dell'appalto presentando una proposta tecnico/economica formata da:

- Un prezzo ribassato offerto pari ad € 19.150,00
- Una fornitura di n° 10 segnali in lamiera 10/10 mm di diametro pari a 60 cm (tipo Inf. 001.067.a)

Con Determinazione del Responsabile di settore n° 92 del 29 luglio 2022 è stato aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e dell'arredo urbano del comune di Tuglie alla ditta Nuova Fisa S.r.l. con sede presso la zona industriale S.S. 101 km 19+300 – Galatone (Le) P.Iva 02279190751 per l'importo complessivo pari ad € 19.658,36 oltre IVA di cui 19.150,00 per lavori ed € 508,36 per oneri per la sicurezza.

3. Consegna dei lavori

In data 29 luglio 2022 si è proceduto, mediante apposito verbale, alla consegna d'urgenza, ovvero sotto riserva di legge, dei lavori. Il verbale di consegna lavori è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

4. Sospensione dei lavori

Durante il corso dell'appalto i lavori sono stati sospesi e ripresi, con apposito verbale, nelle seguenti date:

- Verbale di sospensione del 14 ottobre 2022, del 18 gennaio 2023, del 3 febbraio 2023 e del 24 marzo 2023;
- Verbale di ripresa dei lavori del 12 gennaio 2023, del 30 gennaio 2023, del 13 marzo 2023 e del 27 aprile 2023;

5. Scadenza definitiva

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe, il termine utile per dare ultimati i lavori è stato fissato per il 29 aprile 2023.

6. Perizia di variante

In data 23 febbraio 2023 la Direzione Lavori, in seguito all'incontro tenutosi con la stazione appaltante e il Comandante della Polizia Locale, durante il quale sono emerse ulteriori necessità relative sia alla regolamentazione della sosta nonché all'implemento della segnaletica stradale, ha redatto una perizia di variante trasmessa al prot. comunale 2015 del 23 febbraio 2023.

In data 23 febbraio 2023 la stazione appaltante prendeva atto del parere favorevole espresso sul progetto dal responsabile del Servizio di Polizia Locale – Comandante Emanuela Nazaro.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 28 febbraio 2023 viene approvata la perizia di variante ed in seguito alle modifiche qualitative e quantitative da essa apportate il nuovo importo complessivo di € 25.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'asta (esclusi oneri per la sicurezza)	19.686,33 €
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	508,36 €
c) Imprevisti e arrotondamenti	0,00 €
d) Acquisizione aree o immobili e incentivo	394,00 €
e) Spese tecniche	2.277,94 €
f) Cassa previdenziale	113,90 €
g) Iva lavori 10%	2019,47 €
h) Somme a disposizione dell'amministrazione	4.805,31 €
i) Totale importo di progetto	25,000,00 €

7. Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28 aprile 2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

7. Conto finale

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto, Direttore dei Lavori, in data 28 aprile 2023 e riporta i seguenti importi:

- a) Importo dei lavori eseguiti **19.686,33 €**
- b) a dedurre ribasso di **42,72 €** (pari a 0,217%)
- c) oneri per la sicurezza **508,36 €**

Somma 20.151,97 €

Resta, pertanto, un credito netto all'impresa di **20.151,97 €**

8. Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, della perizia di variante e secondo le ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Regolare esecuzione

Il sottoscritto Geometra Roberto Malecore in qualità di Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Nuova Fise S.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 20.151,97 € ;

CERTIFICA

che i lavori di Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e dell'arredo urbano del comune di Tuglie appaltati dall' Impresa Nuova Fisa S.r.l. con sede presso la zona industriale S.S. 101 km 19+300 – Galatone (Le) P.Iva 02279190751

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Il presente atto è costituito da n° 3 pagine

Tuglie 28 aprile 2023

L' Impresa appaltatrice

NUOVA FISE S.R.L.
Amministratore Delegato
(Ing. Massimiliano ...)



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Arch. M. Fiorella PETRUZZI