

**Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali. - Lavori di adeguamento sismico, adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti finalizzati alla sicurezza antincendio e abbattimento barriere architettoniche del plesso B del complesso scolastico sito in via Genova sede della scuola primaria.**

COMUNE DI TUGLIE

Progr. 19/2021 – Parere della Direzione dei Lavori sulla richiesta di proroga dell'impresa appaltatrice

<b>OGGETTO</b>	<b>Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali - Lavori di adeguamento sismico, adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti finalizzati alla sicurezza antincendio e abbattimento barriere architettoniche del plesso b del complesso scolastico sito in via Genova sede della scuola primaria.</b>
<b>CODICE UNICO PROGETTO (CUP)</b>	E82C20000780002
<b>CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)</b>	8662138E65
<b>ENTE APPALTANTE</b>	Comune di Tuglie
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	Arch. Maria Fiorella Petruzzi
<b>IMPRESA</b>	Edil Maison s.r.l. – Parabita (LE), via A. Garibaldi, 40 - C.F/ P.IVA 02262650753
<b>IMPORTO PROGETTO</b>	€. 740.000,00
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 552.634,70
<b>RIBASSO D'ASTA</b>	18,050 %
<b>IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO</b>	€. 467.564,84
<b>DI CUI PER ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€. 14.680,70
<b>IMPORTO LAVORI DA PERIZIA n. 1</b>	€. 467.564,84
<b>DI CUI PER ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€. 14.680,70
<b>IMPORTO LAVORI DA PERIZIA n. 2</b>	€. 480.650,36
<b>DI CUI PER ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€. 14.680,70

Al Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Maria Fiorella Petruzzi

PEC: [protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it)

Tuglie, 09/03/2023

La sottoscritta Direzione dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga di 90 giorni espressa dalla ditta appaltatrice in data 17/02/2023 e pervenuta a mezzo pec; preso atto che:


- 1) i giorni originariamente previsti per dare la consegna dei lavori in oggetto risultavano essere pari a 218;
- 2) venivano concessi 90 giorni ulteriori per effetto della sospensione parziale del 10/02/2022 e ripresa del 07/06/2022;
- 3) venivano concessi 30 giorni ulteriori dal R.U.P. nella prima perizia di variante;
- 4) venivano concessi 90 giorni ulteriori dal R.U.P. nella seconda perizia di variante;
- 5) con verbale di ripresa di lavori del 12/12/2022 si stabiliva il nuovo termine contrattuale al 19/03/2023;
- 6) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 7) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore;

ritiene congrua una proroga di 75 giorni ulteriori, fissando il nuovo termine contrattuale al **02/06/2023**

La Direzione dei Lavori



(Ing. Igor Imperiale)



(Ing. Alvaro Margiotta)